

АКТ

контрольного мероприятия по соблюдению Концессионером ООО «Тимсервис» условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Очер от 29.05.2019 № Т-70-19

г. Очер, Пермский край,

17.05.2022

Основание проведения контрольного мероприятия:

Статья 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", раздел 12. «Порядок осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий настоящего Соглашения» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Очер № Т-70-19 от 29.05.2019, заключенного между Администрацией Очерского городского округа Пермского края и Общество с ограниченной ответственностью «Тимсервис».

Цель контрольного мероприятия:

Проверка соблюдения условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Очер от 29.05.2019 №Т-70-19 Концессионером Общество с ограниченной ответственностью «Тимсервис».

Проверяемый период: 2021 г.

Срок проведения контрольного мероприятия: 17.05. 2022 г.

Комиссия, действующая на основании распоряжения Администрации Очерского городского округа от 02.04.2021 г. № 278.1-01-03Р-35,

в составе:

Вотинов Игорь Николаевич - заместитель главы администрации Очерского городского округа по ЖКХ и развитию инфраструктуры, **руководитель рабочей группы;**

Колесников Олег Сергеевич - начальника Управления ЖКХ и благоустройства администрации Очерского городского округа, **заместитель руководителя рабочей группы;**

Жданова Светлана Юрьевна - заместитель заведующего отдела коммунальной инфраструктуры Управления ЖКХ и благоустройства администрации Очерского городского округа, **секретарь рабочей группы;**

Члены рабочей группы:

Азовских Оксана Валентиновна - заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Очерского городского округа;

Плотников Андрей Владимирович - председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и развитию территории Думы Очерского городского округа;

Гладков Вячеслав Семенович - представитель ООО «Тимсервис»


провели проверку выполненных мероприятий, предусмотренных в Приложении №3 «Задания и основные мероприятия» к концессионному соглашению, с выходом на объекты и визуальным осмотром установленного имущества.

В ходе проверки установлено следующее:


1. Проведены работы по реконструкции и модернизации сооружений, оборудования и тепловых сетей котельной №7:

- в 2021 г. частично произведена перекладка наружных сетей теплоснабжения котельной с изменением способа прокладки и типа трубы. Строительство сетей произведено хозспособом. Протяженность сетей 610 м (в том числе: ДУ 76 мм – 400 м., ДУ 25 мм – 96 м.; ДУ 20 мм – 30 м.; ДУ32 мм – 84 м.), материал труб – сталь в ППУ изоляции (фото прилагается).

Объем инвестиций в реконструкцию передаваемого имущества отражен в приложении № 3 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения города Очер от 29.05.2019 № Т-70-19.




И.Н. Вотинов



О.С. Колесников



С.Ю. Жданова



О.В. Азовских



А.В. Плотников



В.С. Гладков

Приложение к АКТу
контрольного мероприятия по соблюдению Концессионером ООО «Тимсервис»
условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
города Очер от 29.05.2019 № Т-70-19 от 17.05.2022

1. Перекладка наружных сетей теплоснабжения по пер. Дружбы, г. Очер



